



Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

8° Settore
OO.PP. ED ESPROPRIAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 49 del 06.03.2008

OGGETTO: Costruzione di una tomba comunale collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale – lotto "N".

Impresa: Lo Campo Francesco, con sede in Foggia, alla via S. Giovanni Bosco, 59.

Importo di contratto e successivi atti di sottomissione comprensivi degli oneri per la sicurezza: € 682.247,39;

Contratto: n° 6199 di Rep. in data 30/01/2007 registrato a Manfredonia in data 05/02/2007 al n. 157/1 serie 1^a e successivi atti di sottomissione.

Accettazione 4° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007, liquidazione 4^a ed ultima Rata di acconto a favore dell'impresa e liquidazione competenze professionali per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento per la sicurezza 4° ed ultimo SAL in favore del raggruppamento temporaneo ing. Vincenzo STARACE e arch. Salvatore CHIARENZA.

L'anno duemilaotto il giorno sei del mese di marzo in Manfredonia e nel Palazzo di Città

Il Dirigente dell' 8° Settore ing. Giovanni SPAGNUOLO ha adottato la seguente determinazione.

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici ed Espropriazioni
Settore "8" - Lavori Pubblici
Servizio N. 2 - Responsabile del Servizio: Geom. Matteo RUCHER

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 49 DEL 06.03.2007

Oggetto: Costruzione di un a tomba comunale collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale - lotto "N".

Impresa: Lo Campo Francesco, con sede in Foggia, alla via S. Giovanni Bosco, 59.

Importo di contratto e successivi atti di sottomissione comprensivi degli oneri per la sicurezza:
€ 682.247,39;

Contratto: n° 6199 di Rep. in data 30/01/2007 registrato a Manfredonia in data 05/02/2007 al n. 157/1 serie 1^ e successivi atti di sottomissione. Accettazione 4° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007, liquidazione 4^ ed ultima Rata di acconto a favore dell'impresa e liquidazione competenze professionali per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento per la sicurezza 4° ed ultimo SAL in favore del raggruppamento temporaneo ing. Vincenzo STARACE e arch. Salvatore CHIARENZA.

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di marzo in Manfredonia nella sede del Palazzo di Città;

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO n°2 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
Geom. Matteo RUCHER

Premesso che con deliberazione di G.C. n 393 dell'8 agosto 2006, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai «lavori di costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale lotto "N"», all'uopo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'ing. Vincenzo STARACE e dall' arch. Salvatore CHIARENZA come da incarico di cui alla convenzione n. 5720 di Rep. comunale del 15/03/2006, dell'importo complessivo di € 940.000/00 di cui € 747.156,61 per lavori a base di gara compreso di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 192.843,39 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che al finanziamento della relativa spesa di € 940.000,00 si è provveduto mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4493818, esercizio finanziario 2006, con imputazione al Cap. n. 6887" Costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale lotto "N"»;

Con determinazione del Dirigente dell'8° Settore n° 10 in data 11/01/2007, all'esito del procedimento di gara, l'appalto relativo ai lavori in questione veniva aggiudicato in via definitiva all'impresa LO CAMPO Francesco con sede in Foggia alla via S G. Bosco 59, per il prezzo di € 556.164,26, a seguito dell'offerta di ribasso pari al 22,461%, oltre ad € 29.886,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

Con atto assunto al Repertorio comunale in data 30/01/2007 al n. 6199, registrato a Manfredonia (FG) il 05/02/2007 al n. 157/1, Serie 1^, i lavori suddetti sono stati formalmente appaltati all'impresa LO CAMPO Francesco per l'importo specificato di € 556.164,26 oltre ad € 29.886,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per complessivi € 586.050,52, più IVA

nella misura di legge;

In data 30/01/ 2007, si è proceduto, giusta verbale redatto dal Direttore dei lavori in pari data, alla consegna degli stessi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la determinazione del Dirigente dell'8° Settore n° 190 del 10/08/2007 con la quale è stata approvata la "perizia suppletiva e di variante " N. 1 dei lavori citati in premessa, per l'importo complessivo di € 940.000,00 di cui € 604.621,44 per lavori veri e propri, € 31.824,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso , € 233.855,23 per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 69.698,71 per somme rivenienti dal ribasso d'asta;

Vista la successiva determinazione del Dirigente dell'8° Settore n° 248 del 22/10/2007 con la quale è stata approvata la "perizia suppletiva e di variante " N. 2 dei lavori citati in premessa, per l'importo complessivo di € 940.000,00 di cui € 648.661,09 per lavori veri e propri, € 33.586,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 249.613,42 per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 8.139,19 per somme rivenienti dal ribasso d'asta;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 05/11/2007 con il quale sono stati concessi ulteriori giorni 60 per il completamento della sistemazione esterna non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'intervento realizzato;

Vista la nota del 21/02/2008, acquisita al protocollo comunale in data 22/02/2008 al n° 8214 con la quale i Direttori dei lavori, hanno trasmesso, per gli ulteriori adempimenti di competenza del sottoscritto Responsabile del Procedimento, la documentazione relativa al 4° Stato d'avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007; n. 2 fatture per lavorazione effettuate dall'impresa LO CAMPO e la specifica delle competenze professionali per le prestazioni relative alla direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in corso d'opera e misura e contabilità, a tutto il 4° ed ultimo SAL;

Visto, pertanto, il 4° ed ultimo SAL relativo ai lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007, dell'importo di € 675.278,26 di cui € 570.939,26 per lavori ed € 28.100,95 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza come di seguito determinato:

a) Lavori a misura	€ 99.018,11
Per oneri per la sicurezza	<u>€ 5.320,89</u>
In uno	€ 104.339,00
b) Lavori a corpo	€ 542.838,31
Per oneri per la sicurezza	<u>€ 28.100,95</u>
In uno	€ 570.939,26
Sommano	€ 675.278,26

Visto il corrispondente certificato n. 4 per il pagamento della 4^ ed ultima rata di acconto a favore dell'impresa LO CAMPO Francesco, ammontante ad € 202.300,82, al netto degli acconti percepiti e della trattenuta dello 0,5% prevista per legge, rilasciato dal sottoscritto, nella qualità di Responsabile unico del procedimento, in data 25/02/2008 come di seguito determinata:

a)- Per lavorazioni a corpo e a misura	€ 641.856,42
b)- a sommare oneri per la sicurezza	<u>€ 33.421,84</u>
c)- Importo 4° ed ultimo SAL	€ 675.278,26
d) - a detrarre lo 0,5% per infortuni	€ 3.376,39
e) - a detrarre 1° e 2 rata di acconto	<u>€ 469.601,05</u>
Resta credito netto all'impresa di:	<u>€ 202.300,82</u>

Dato atto che non risultano pervenuti impedimenti al pagamento della 4° ed ultima rata d'acconto, giusta dichiarazione relativa alla mancanza di atti impeditivi;

Viste le fatture:

- a) n. 1 del 7/01/2008 riguardanti il ripristino della scalinata e lo smontaggio e rimontaggio delle lapidi, per l'importo complessivo di € 4.440,00 di cui € 3.700,00 per lavori ed € 740,00 per IVA al 20%;
- b) n. 2 del 15/01/2008 riguardante la fornitura e posa in opera di cavo elettrico per l'allacciamento della tomba al quadro generale del Comune e di 2 interruttori magnetotermici da 100, per l'importo complessivo di € 2.760,00 di cui € 2.300,00 per lavori ed € 460,00 per IVA al 20%;
- sulle quali la Direzione lavori ha espresso parere positivo in merito all'avvenuta esecuzione dei lavori e alla congruità degli importi da liquidare;

Vista la specifica delle competenze professionali spettanti ai direttori dei lavori, ing. Vincenzo Starace e arch. Salvatore Chiarenza per direzione lavori, attività di coordinamento della sicurezza in corso d'opera e contabilità, dell'importo, al netto degli acconti percepiti, di € 13.193,00 oltre contributi ed IVA;

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori in questione sono state liquidate le seguenti somme:

a - A favore dell'impresa per:

1)- 1° SAL	€	119.990,75
2)- 2° SAL	€	152.098,40
3)- 3° SAL	€	<u>197.511,90</u>
In uno sommano	€	<u>469.601,05</u>

b - A favore del R.T.P. per:

1)- progettazione definitiva/esecutiva	€	53.129,52
2)- direzione lavori ecc 1 SAL	€	10.991,00
3)- direzione lavori ecc 2° SAL	€	13.127,00
4)- direzione lavori ecc 3° SAL	€	<u>19.595,00</u>
In uno sommano	€	96.842,52

c - A favore del personale dipendente per:

1)- incentivo ex art. 18 legge 109/94 su fase progettazione:	€	<u>7.168,89</u>
In uno sommano	€	7.168,89

d - A favore del geologo per:

1)- redazione relazione geologica	€	<u>8.405,00</u>
In uno sommano	€	8.405,00

e - Per rimborso IVA su:

1)- lavori	10,00%	€	46.960,10
2)- onorario progettazione/direzione lavori (b+f1+d+f2)	20,00%	€	19.755,87
3)- onorario geologo (d1+f2)	20,00%	€	<u>1.714,62</u>
In uno sommano		€	68.430,59

f - Per contributi Inarcassa su "b" e "d"):

1) onorario progettazione	2,00%	€	1.936,85
2) onorario geologo	2,00%	€	<u>168,10</u>

In uno sommano	€	2.104,95
Importo complessivo sostenuto	€	<u>645.384,11</u>

Dato atto, pertanto, che sono da pagare le seguenti somme, per il complessivo importo di € 245.879,14 così distinte:

a) in favore dell'impresa appaltatrice :

1)- 4° e ultima rata di acconto	€	202.300,82
2)- IVA 10%	€	<u>20.230,08</u>
Totale	€	222.530,90

3)- Fattura n 1/2008 – lavorazioni	€	3.700,00;
4)- IVA al 20%	€	<u>740,00;</u>
Totale	€	4.440,00;

5)- Fattura n 2/2008 – lavorazioni	€	2.300,00;
6)- IVA al 20%	€	<u>460,00;</u>
Totale	€	2.760,00;

b) - in favore dell'ing. Vincenzo Starace:

1)- onorario ridotto del 20% -	€	6.596,50
2)- Inarcassa 2% di b1:	€	<u>131,93</u>
Sommano in uno	€	6.728,43
3)- IVA al 20% su (b1+b2)	€	<u>1.345,69</u>
In uno	€	8.074,12

c) - in favore dell'arch. Salvatore Chiarenza:

1)- onorario ridotto del 20% -	€	6.596,50
2)- Inarcassa 2% di c1:	€	<u>131,93</u>
Sommano in uno	€	6.728,43
3)- IVA al 20% su (c1+c2)	€	<u>1.345,69</u>
In uno	€	8.074,12

Ritenuto dover provvedere alle liquidazioni di cui sopra;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti,

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 29/02/2000 e n. 60 del 21/03/2000;

Visto il nuovo vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
AI DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Per le motivazioni di cui alla narrativa che precede e che qui di seguito, per brevità, s'intendono riportate e per quanto di propria competenza:

1)- di accettare il 4° ed ultimo SAL relativo ai lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007, dell'importo complessivo di € 675.278,26 di cui € 570.939,26 per lavori ed € 28.100,95 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre, come di seguito determinato:

a) Lavori a misura	€	99.018,11
--------------------	---	-----------

Per oneri per la sicurezza	€ 5.320,89
In uno	€ 104.339,00
b) Lavori a corpo	€ 542.838,31
Per oneri per la sicurezza	€ 28.100,95
In uno	€ 570.939,26
Sommano	€ 675.278,26

2)- di accettare l'esecuzione delle lavorazioni con pagamento a fattura per l'importo di € 7.200,00 relative a:

a)- ripristino scalinata e smontaggio e rimontaggio lapidi, per € 4.440,00;

b)- allacciamento tomba al quadro elettrico generale e installazione di interruttori magnetotermici da 100 A, per € 2.760,00;

3)- di liquidare, in conseguenza, a favore dell'impresa LO CAMPO Francesco con sede in Foggia, alla Via S. Giovanni Bosco, 59, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa, le seguenti somme:

a)- € 222.530,90 relativo al certificato di pagamento della 4^a ed ultima Rata di acconto, rilasciato dal sottoscritto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come di seguito determinata:

1)- 4° ed ultima rata di acconto	€ 202.300,82
2)- IVA 10%	€ 20.230,08

Totale € 222.530,90

b)- € 7.200,00 relativo alle fatture nn° 1 e 2 rispettivamente del 7/01/2008 e 15/01/2008, come di seguito:

1)- Fattura n 1/2008 – lavorazioni	€ 3.700,00;
2)- IVA al 20%	€ 740,00;
Totale	€ 4.440,00;

3)- Fattura n 2/2008 – lavorazioni	€ 2.300,00;
4)- IVA al 20%	€ 460,00;
Totale	€ 2.760,00;

4)- di liquidare a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ing. Vincenzo STARACE - arch. Salvatore CHIARENZA con Studio Tecnico in Manfredonia, per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza, la somma complessiva di € 16.148,24 così distinta:

a) - in favore dell'ing. Vincenzo Starace:

1)- onorario ridotto del 20% -	€ 6.596,50
2)- Inarcassa 2% di a1:	€ 131,93
Sommano in uno	€ 6.728,43
3)- IVA al 20% su (a1+a2)	€ 1.345,69
In uno	€ 8.074,12

b) - in favore dell'arch. Salvatore Chiarenza:

1)- onorario ridotto del 20% -	€ 6.596,50
2)- Inarcassa 2% di b1:	€ 131,93
Sommano in uno	€ 6.728,43
3)- IVA al 20% su (b1+b2)	€ 1.345,69
In uno	€ 8.074,12

5)- di inoltrare istanza alla Cassa DD.PP per la somministrazione della somma complessiva di € 229.730,90 sul mutuo pos. n. 4493818/00, atteso che, da informazioni assunte presso il competente Ufficio di ragioneria, in cassa residua una disponibilità di € 20.677,04 richiesta con precedente istanza;

6)- di richiedere allo Sportello Unico Previdenziale, c/o la Cassa Edile di Capitanata, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del D. Lgs 276/2003, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'Impresa al 4° ed ultimo SAL di riferimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI

La sopraccitata complessiva spesa di € 245.879,14 va impegnata sul bilancio per l'Esercizio Finanziario 2007 con imputazione al Cap. n. 6887 "Costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale lotto "N";

Il Settore Ragioneria provvederà alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 245.879,14 come di seguito:

a)- in favore dell'impresa appaltatrice :

1)- 4° ed ultima rata di acconto	€ 202.300,82
2)- IVA 10%	€ <u>20.230,08</u>
Totale	€ 222.530,90

3)- Fattura n 1/2008 – lavorazioni	€ 3.700,00;
4)- IVA al 20%	€ <u>740,00;</u>
Totale	€ 4.440,00;

5)- Fattura n 2/2008 – lavorazioni	€ 2.300,00;
6)- IVA al 20%	€ <u>460,00;</u>
Totale	€ 2.760,00;

In uno sommano € 229.730,90;

b) - in favore dell'ing. Vincenzo Starace:

1)- onorario ridotto del 20% –	€ 6.596,50
2)- Inarcassa 2% di b1:	€ <u>131,93</u>

Sommano in uno € 6.728,43

3)- IVA al 20% su (b1+b2)	€ <u>1.345,69</u>
In uno	€ 8.074,12

c) - in favore dell'arch. Salvatore Chiarenza:

1)- onorario ridotto del 20% –	€ 6.596,50
2)- Inarcassa 2% di c1:	€ <u>131,93</u>

Sommano in uno € 6.728,43

3)- IVA al 20% su (c1+c2)	€ <u>1.345,69</u>
In uno	€ 8.074,12

Complessivamente (a+b+c) € 245.879,14

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore è conforme alle risultanze istruttorie.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N.2 E RUP**

(Geom. Massimo RUCHER)

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Ing. Giovanni SPAGNUOLO

Visto il "Nuovo Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente", approvato con deliberazione della G. C. n. 705 del 15 luglio 1998 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/02/2008 di approvazione del bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2008

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 20/02/2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'Esercizio Finanziario 2007;

Evidenziato che con il suddetto ultimo provvedimento il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse all'attuazione del piano, oltre a procedere all'esecuzione delle stesse con le modalità previste dall'art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in qualità di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza;

Visti gli artt. 151 e 184 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione del Responsabile Unico del procedimento, Geom. Matteo RUCHER, relativa a quanto in oggetto specificato;

Vista la regolarità della detta proposta ai fini dell'approvazione;

D E T E R M I N A

1)- di accettare il 4° ed ultimo SAL relativo ai lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007, dell'importo complessivo di € 675.278,26 di cui € 570.939,26 per lavori ed € 28.100,95 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre, come di seguito determinato:

a) Lavori a misura	€ 99.018,11
Per oneri per la sicurezza	€ 5.320,89
In uno	€ 104.339,00
b) Lavori a corpo	€ 542.838,31
Per oneri per la sicurezza	€ 28.100,95
In uno	€ 570.939,26
Sommano	€ 675.278,26

2)- di accettare l'esecuzione delle lavorazioni con pagamento a fattura per l'importo di € 7.200,00 relative a:

- a)- ripristino scalinata e smontaggio e rimontaggio lapidi, per € 4.440,00;
- b)- allacciamento tomba al quadro elettrico generale e installazione di interruttori magnetotermici da 100 A, per € 2.760,00;

3)- di liquidare, in conseguenza, a favore dell'impresa LO CAMPO Francesco con sede in Foggia, alla Via S. Giovanni Bosco, 59, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa, le seguenti somme:

a)- € 222.530,90 relativo al certificato di pagamento della 4° ed ultima Rata di acconto, rilasciato dal sottoscritto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come di seguito determinata:

1)- 4° ed ultima rata di acconto	€ 202.300,82
2)- IVA 10%	€ 20.230,08
Totale	€ 222.530,90

b)- € 7.200,00 relativo alle fatture nn° 1 e 2 rispettivamente del 7/01/2008 e 15/01/2008, come di seguito:

1)- Fattura n 1/2008 – lavorazioni	€ 3.700,00;
2)- IVA al 20%	€ 740,00;
Totale	€ 4.440,00;

3)- Fattura n 2/2008 – lavorazioni	€ 2.300,00;
4)- IVA al 20%	€ 460,00;
Totale	€ 2.760,00;

4)- di liquidare a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ing. Vincenzo STARACE - arch. Salvatore CHIARENZA con Studio Tecnico in Manfredonia, per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento sicurezza, la somma complessiva di € 16.148,24 così distinta:

a) - in favore dell'ing. Vincenzo Starace:

1)- onorario ridotto del 20% -	€	6.596,50
2)- Inarcassa 2% di a1:	€	<u>131,93</u>
Sommano in uno	€	6.728,43
3)- IVA al 20% su (a1+a2)	€	<u>1.345,69</u>
In uno	€	8.074,12

b) - in favore dell'arch. Salvatore Chiarenza:

1)- onorario ridotto del 20% -	€	6.596,50
2)- Inarcassa 2% di b1:	€	<u>131,93</u>
Sommano in uno	€	6.728,43
3)- IVA al 20% su (b1+b2)	€	<u>1.345,69</u>
In uno	€	8.074,12

5)- di inoltrare istanza alla Cassa DD.PP per la somministrazione della somma complessiva di € 229.730,90 sul mutuo pos. n. 4493818/00, atteso che in cassa, come riferito dall'Ufficio preposto, residua una disponibilità di € 20.677,04 richiesta con precedente istanza;

6)- di richiedere allo Sportello Unico Previdenziale, c/o la Cassa Edile di Capitanata, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del D. Lgs 276/2003, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'Impresa al 4° ed ultimo SAL di riferimento;

7)- di imputare e provvedere alla liquidazione e pagamento della predetta spesa così come disposto nella sezione "Adempimenti contabili".


Il presente provvedimento è composto di n. 8 (otto) fogli, di una facciata ognuna, ed è redatto in duplice esemplare dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria e l'altro resta acquisito agli atti di questo Assessorato.

Comportando impegno di spesa, copia conforme del presente atto, è trasmesso:

- all'Assessorato al Bilancio -Servizio Finanziario - per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 151 e 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutivo con l'apposizione della predetta attestazione;
- in uno con la relativa documentazione giustificativa, ex art. 184 del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267, al Servizio Ragioneria per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;

La presente determinazione sarà comunicata in elenco all'Ufficio messi per la pubblicazione della stessa, per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Ing. *Giuseppe SPAGNUOLO*)



CITTA' DI Manfredonia	
PROTOCOLLO GENERALE	
22 FEB. 2008	
PROT. N.	8215
CAT.	CL.

Al responsabile Unico del Procedimento
Geom. Matteo Rucher
c/o Palazzo Comunale
- CITTA' -

OGGETTO: Lavori di costruzione di una tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero – lotto "N" – trasmissione Stato d'avanzamento n° 4 e notula competenze professionali.

Per gli ulteriori adempimenti di competenza del Responsabile unico del Procedimento, in allegato alla presente, la sottoelencata documentazione:

- 1) - Stato d'avanzamento n. 4 ed ultimo, per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2007;
- 2) - Copia libretto sottocomputi lavori a misura;
- 3) - Copia libretto sottocomputi lavori a corpo;
- 4) - Copia libretto delle misure n. 4 per lavori a misura;
- 5) - Copia libretto delle misure n. 4 per lavori a corpo;
- 6) - Specifica delle competenze tecniche dovute ai sottoscritti per l'espletamento dell'incarico di "direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per l'esecuzione dei lavori", giusta convenzione rep. N. 5720 del 15 marzo 2006, relativamente al 4° S.A.L. e Stato finale;
- 7) N° 2 fatture della Ditta Lo Campo Francesco con il dovuto visto di congruità della spesa da parte della D.L.

Cordialmente

Manfredonia, 21/02/2008

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Starace

Arch. Salvatore Chiarenza



IMPRESA EDILE E STRADALE

LO CAMPO FRANCESCO

Via Giovanni Bosco, 59 - Tel. 0881/745870 - Cell.: 0368/3175317
71100 FOGGIA

Cod. Fisc.: LCM FNC 50E10 D643A
P IVA: 01715320717



All. n. 673 /50 /01



Spett.le
Comune di Manfredonia (fg)
Ufficio Contratti
Ufficio Tecnico
P.zza del popolo
c.f.:83000290714

Fattura n°1 del 07/01/2008

Si rimette fattura per i lavori eseguiti presso il cimitero di Manfredonia (fg) riguardanti le seguenti opere:

- Ripristino scalinata zona cimitero. €500,00
- Smontaggio e rimontaggio lapidi tomba lotto "N" zona nuova €3.200,00

Totale Lavori eseguiti €3.700,00

+ I.V.A 20 % € 740,00

Totale Fattura €4.440,00

N.B: Si richiede il pagamento tramite bonifico bancario presso: Banca Popolare Pugliese filiale di Foggia, Via Trento n.7, coordinate iban: IT 30 X 05262 15700 CC0090010383

Visto per l'aver fatto esecuzione dei lavori
e per la congruità delle spese
si propone la liquidazione di € 4.440,00

L'impresa.

[Signature]
- Roberto Cicchitto

IMPRESA EDILE E STRADALE

LO CAMPO FRANCESCO

Via S. Giovanni Bosco, 59 - Tel. 0881/745870 - Cell.: 0368/3175317
71100 FOGGIA

Cod. Fisc.: LCM FNC 50E10 D643A
P IVA: 01715320717



Att. n. 673 /50 /01



Certificato n. 429/05
UNI EN ISO 9001:00
SINCERT

Spett.le
Comune di Manfredonia (fg)
Ufficio Contratti
Ufficio Tecnico
P.zza del popolo
c.f.:83000290714

Fattura n°2 del 15/01/2008

Si rimette fattura per i lavori eseguiti presso il cimitero di Manfredonia (fg) riguardanti le seguenti opere:

- Allacciamento di collegamento dal quadro elettrico della tomba lotto "N" agli Armadi elettrici generali del cimitero. ml.160,00 x €.12,50 = €.2.000,00
- Acquisto e installazione di n°2 magneti termici MD125-100° per differenza su quelli previsti in progetto. €. 300,00

Totale Lavori eseguiti €.2.300,00

+ I.V.A 20 % €. 460,00

Totale Fattura €.2.760,00

N.B: Si richiede il pagamento tramite bonifico bancario presso: Banca Popolare Pugliese filiale di Foggia, Via Trento n.7, coordinate iban: IT 30 X 05262 15700 CC0090010383

Nota per l'eventuale esecuzione dei lavori per la copertura della zona si impone la liquidazione di € 2.760,00
L'impresa.
[Signature]
[Signature]

CITTA' di MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

OGGETTO: Lavori di costruzione di loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale - Lotto N.

COMMITTENTE: COMUNE DI MANFREDONIA

IMPRESA: LO CAMPO Francesco con sede in FOGGIA

CONTRATTO: N° 6199 di Rep. in data 30/01/2007 reg. a Manfredonia il 5/02/2007, al n° 157/1, Serie 1^ e successivo atto di commissione in data 16/07/2007 e in data 15/10/2007

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 4 ED ULTIMO

a tutto il 27 dicembre 2007

A) IMPORTO CONTRATTUALE + PERIZIA N. 1 e 2			
1.- Lavori a corpo e misura		Consegna dei lavori	30/1/2007
a)- Lavori a misura	€ 99.070,68		
b)- Lavori a corpo	€ 549.590,41		
Importo netto contratto + Perizia n. 1e 2	€ 648.661,09		
2.- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.586,30	Durata dei lavori	240 gg
IMPORTO NETTO LAVORI DI CONTRATTO + ONERI SICUREZZA:	€ 682.247,39	Proroga lavori	30 gg
		Ultimazione dei lavori	26/09/2007
		Nuovo Termine utile	26/10/2007
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1 Spese tecniche ex art.18 lege 109/94- 2%	€ 13.644,95		
2 Per rimborso IVA al 10% sui lavori + sicurezza	€ 68.224,74		
Per spese relazione geologica, contributi, indagini e sondaggi			
3 compreso IVA	€ 10.287,00		
Spese tecniche-progettazione definitiva, esecutiva, direzione			
4 lavori, perizia ecc	€ 126.000,00		
5 Contributi Inarcassa	€ 2.520,00		
6 IVA su spese tecniche + contributi	€ 25.704,00		
7 Imprevisti, liquidazioni a fatture lavori in economia	€ 3.232,73		
C) ECONOMIE RIVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA			
Differenza IVA sui lavori e oneri per la sicurezza + ribasso d'asta	€ 8.139,19		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 257.752,61		
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 940.000,00		

I Direttori dei Lavori
(dott. Ing. ~~STABACE~~)

(dott. Arch. Salvatore CHLARENZA)

L'Impresa
(Francesco LO CAMPO)

FIRMA GUARISERVA

LAVORI A MISURA

N. d'Ordine	N. di Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Quantità lavori progetto		IMPORTI	
			%	€	Prog.	Eseg.	Liquidato	Pagato
		Scavi -rilevati demolizioni		648.661,09	2,64%	1,38%	8.983,36	
		Calcestruzzo- casseri-ferro -c.a.		648.661,09	12,72%	13,88%	90.034,75	
		Importo lavori a misura eseguiti a tutto il 3° SAL					99.018,11	
		<i>oneri per la sicurezza per lavori a misura 3° SAL</i>					5.320,89	
		Importo totale lavori a misura + oneri sicurezza al 3° SAL			15,36%	15,26%	104.339,00	119.990,75

LAVORI A CORPO



N. d'Ordine	N. di Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Percentuale lavori rispetto al progetto		IMPORTI	
			%	€	Prog.	Eseg.	Liquidato	Pagato
		5a) Calcestruzzo-casseri-ferro-c.a.			22,58%	22,58%		
1	E 05 06 b	Casserature per getti in conglomerato cementizio ecc - Per scalinate	0,4188%	648.661,09			2.716,62	
2	E 08.01 a	Solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. - Impalcato a quota 3.38 mt -luce da 0 a 4 m	0,5295%	648.661,09			3.434,50	
3	E 08.02 a	Solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. - Impalcato a quota 3.38 mt - luce da 0 a 6 m	3,0993%	648.661,09			20.104,17	
4	NP 03	Cassero preconfezionato in polistirolo espanso,ecc - Impalcato a quota 0.00 mt e 3.3.8	2,2420%	648.661,09			14.543,20	
5	E 05 01 b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per ... + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cm ²	5,6902%	648.661,09			36.910,41	
6	E 05 04 a	Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di ...	5,1636%	648.661,09			33.494,41	
7	E 05 07b	Casserature per getti in conglomerato cementizio q ...	1,8026%	648.661,09			11.692,90	
8	E 05 09 a	Casserature per getti in conglomerato cementizio q ...	3,2303%	648.661,09			20.953,54	
9	E 05 10 a	Sovrapprezzo alle casserature per opere faccia vista ecc	0,2203%	648.661,09			1.429,17	
10	E 05 05 a	Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata ecc	0,1143%	648.661,09			741,60	
11	E 05 01 a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio a q.li ecc	0,0703%	648.661,09			456,18	
		10) Impermeabilizzazioni			2,17%	0,97%		
12	E 10 03 b	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici	0,0593%	648.661,09			384,35	
13	E 12 08 a	Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene ecc.	0,0173%	648.661,09			112,07	
14	E 12 13 a	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, ecc	0,8947%	648.661,09			5.803,46	
		8) Massetti-sottofondi vespai			1,67%	2,15%		
15	E 09 10 a	Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato ecc.	0,4715%	648.661,09			3.058,37	
16	NP. 61	Massetto di sottofondo leggero per posa di pavimenti interni per N° tre piani, a base di sabbia e cemento ...	1,1957%	648.661,09			7.755,95	

d'Ordine	N. di Articole	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Percentuale lavori rispetto al progetto		IMPORTI	
			%	€	Prog.	Eseg.	Liquidato	Pagato
17	NP. 62	Spalmatura di uno strato di primer aggrappante per posa di guaina	0,4779%	648.661,09			3.100,00	
		6) e 7) - Murature ed intonaci			2,22%	2,23%		
8	E 07.25d	Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresa l'eventual ecc	0,0441%	648.661,09			285,80	
9	NP52	Intonaco liscio, per esterni e interni eseguito a qualsiasi ecc. ecc.	2,1830%	648.661,09			14.160,07	
		11)- Manufatti in ferro e bronzo			1,38%	1,38%		
10	E 11.10a	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhie ...	0,7296%	648.661,09			4.732,80	
11	NP. 63	Veriniciatura opere in ferro con vernice ferro-micacea	0,6456%	648.661,09			4.188,00	
		9) Pavimenti -Rivestimenti-Marmi			24,16%	24,88%		
		Copertura tomba						
2	E 13 14 a	Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette ecc.- copertura	0,7181%	648.661,09			4.658,16	
		Interno tomba						
3	E 13.11 a	Pavimento in lastre di pietra di Trani o Travertin ...	5,7559%	648.661,09			37.336,50	
4	E 13.02a	Levigatura di pavimenti in marmo o bollettonati o ...	0,9700%	648.661,09			6.291,69	
5	E 13.03a	Lucidatura di pavimenti di marmo, bollettonato, ma ...	0,6768%	648.661,09			4.390,00	
6	E 13.13a	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima sc ...	4,7252%	648.661,09			30.650,49	
7	NP.08	Sovrapprezzo per la lavorazione a bocciarda meccan ...	0,0386%	648.661,09			250,19	
8	E 16.07c	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra ...	0,1840%	648.661,09			1.193,86	
9	E 13.11 a	Pavimento in lastre di pietra di Trani o Travertin ...	0,2899%	648.661,09			1.880,17	
0	E 13.09a	Lastre di marmo, bianco tipo Carrara (di prima scelta) ecc. - Piano Terra - 1° e 2° Piano	7,7183%	648.661,09			50.065,30	
1	NP40	Lettere o numeri di bronzo lucido di stile a scelt ...	0,2246%	648.661,09			1.456,84	
2	E 16.07c	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra ...	0,7737%	648.661,09			5.018,86	
3	NP59	Ponteggi prefabbricati metallici autorizzati dal ministero a cavalletto (marcaturo di tutti gli elementi impiegati).	1,1785%	648.661,09			7.644,70	
4	NP.08	Sovrapprezzo per la lavorazione a bocciarda meccan ...	0,3978%	648.661,09			2.580,61	
5	E 14.08a	Zoccolino battiscopa in pietra naturale o marmo, c ...	0,1477%	648.661,09			958,16	
		Interno tomba						
6	NP. 65	Posa in opera di collante idraulico per fissaggio rivestimento interno, per i tre piani	0,9558%	648.661,09			6.200,00	
7	NP47	Lastre rettangolari di 1° qualità per pavimenti e rivestimenti in travertino di colore noce ecc.	0,0111%	648.661,09			72,24	
3	NP47	Lastre rettangolari di 1° qualità per pavimenti e rivestimenti in marmo di travertino colore noce ecc	0,1165%	648.661,09			755,77	
		12) Infissi e cristalli			11,85%	11,85%		
2,	NP. 64	Cristalli di sicurezza, costituiti da due strati con foglio di PVB intercalato, spessore 8-9 mm ...	2,0798%	648.661,09			13.491,00	

° d'Ordine	N. di Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Percentuale lavori rispetto al progetto		IMPORTI	
			%	€	Prog.	Eseg.	Liquidato	Pagato
10	NP. 04	Serramento in profilati estrusi in lega leggera di ...	0,5284%	648.661,09				3.427,60
11	NP53	Facciata continua totale o parziale (vetrate a nastro) con telaio da 80 mm rinforzato con un profilato di	8,6242%	648.661,09				55.942,01
12	NP.07	Sovrapprezzo alla voce NPVar ... per ogni mq di telaio ...	0,1983%	648.661,09				1.286,28
13	NP10	Fornitura di lucernai rettangolari singoli realizz ...	0,1212%	648.661,09				786,03
14	NP54	Cristallo lucido, spessore mm 8, su telaio di ferro, con regoletto e mastice, in opera compreso, ferramenta, a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi di servizio	0,0822%	648.661,09				533,24
15	NP55	Serramento in profilati estrusi in lega leggera di alluminio preverniciato come alla voce NP.04 avente telaio delle dimensioni di 80 x 40 mm	0,2169%	648.661,09				1.406,84
		13) Opere da pittore			5,68%	5,68%		
6	R 04.15a	Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente ...	5,6845%	648.661,09				36.873,04
		14) Impianto idrico-fognante			0,36%	0,36%		
7	E 01.02a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,	0,0037%	648.661,09				24,01
8	F 01.16a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietil ...	0,0004%	648.661,09				2,41
9	F 01.18a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigi ...	0,0053%	648.661,09				34,50
10	F 01.18b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigi ...	0,0075%	648.661,09				48,96
11	NP.06	Tubazione in ferro nero senza saldatura tipo Manne ...	0,2203%	648.661,09				1.429,00
12	NP12	Fornitura e posa in opera di saracinesche in bronzo ...	0,0062%	648.661,09				40,00
13	NP38	Calcestruzzo cementizio con dosaggio a q.li 2 di c ...	0,0249%	648.661,09				161,72
14	OM 10.13	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati ...	0,0099%	648.661,09				64,31
15	F 02.01b	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato ...	0,0185%	648.661,09				120,09
16	I 04.17	Fornitura e posa in opera di rubinetto da incasso ...	0,0049%	648.661,09				31,56
17	NP11	Fornitura di piletta per tubo di scarico acque pul ...	0,0095%	648.661,09				61,88
18	NP 56	Fornitura e posa in opera di collettori autoportanti a norma "DIN 4032", per la realizzazione di condotte fognarie interrate su strade di prima categoria; a sezione interna circolare;	0,0536%	648.661,09				347,58
		15)- Impianto elettrico			6,79%	6,77%		
19	NP21	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina ecc. - Piano Terra	0,3600%	648.661,09				2.335,20
20	NP21	EPR/1x6mmq - Primo piano	0,3857%	648.661,09				2.502,00
21	NP21	EPR/1x6mmq - Secondo Piano	0,4114%	648.661,09				2.668,80

d'Ordine	N. di Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Percentuale lavori rispetto al progetto		IMPORTI	
			%	€	Prog	Eseg	Liquidato	Pagato
2	NP22	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI ecc. - EPR/4x25mmq - Piano terra dall'avanquadro Q1 al	0,0159%	648.661,09			102,84	
3	NP23	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20, CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio	0,0188%	648.661,09			121,80	
4	NP24	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20, CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio,	0,0596%	648.661,09			386,40	
5	NP25	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in in sigla di designazione NO7V-K	0,1776%	648.661,09			1.152,00	
6	NP26	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,	0,0169%	648.661,09			109,34	
7	NP27	Fornitura e posa in opera di sistemazione di distribuzione sottopavimento,	1,3629%	648.661,09			8.840,70	
8	NP58	Fornitura e posa in opera di proiettore orientabile da soffitto, in alluminio tipo SUNSET 250 11W serie BASES ecc. ecc.	0,1148%	648.661,09			744,36	
9	NP41	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ecc	0,0601%	648.661,09			389,60	
	NP42	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra paria a mmq 1.5;	0,0687%	648.661,09			445,44	
	EO102	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, f ... le, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia	0,0633%	648.661,09			410,52	
	OM 10.13	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati...	0,0297%	648.661,09			192,93	
	NP38	Calcestruzzo cementizio con dosaggio a q.li 2 di c ...	0,0045%	648.661,09			29,04	
	INF 01.07	Strato di fondazione in misto granulare stabilizza ...	0,0022%	648.661,09			14,06	
	NP16	Fornitura di armadio componibile in lamiera verniciata completo di gruppo di base, testate, montanti, pannelli di chiusura laterali e frontali, porta frontale in lamiera con cristallo e serratura, supporto porta sbarre con relative sbarre, ed equipaggiato con le seguenti apparecchiature debitamente cablate e						
		Quadro generale (Q2) Piano terra	0,6062%	648.661,09			3.931,99	
	NP17	Fornitura e posa in opera di quadro per ascensore costituito da centralino modulare in plastica autoestinguente, grado minimo di protezione IP40, contenente montate e cablate le seguenti						
		Quadro ascensore Q3 - Piano Copertura	0,0441%	648.661,09			285,83	
	NP18	Fornitura di avanquadro elettrico, da porsi entro il secondo scomparto dell'armadio contatori Enel, costituito da n° 1 calotta o centralino in						
		Avanquadro (Q1) - Piano terra	0,0330%	648.661,09			214,37	

N. d'Ordine	N. di Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Percentuale lavori rispetto al progetto		IMPORTI		
			%	€	Prog.	Eseg.	Liquidato	Pagato	
78	NP19	Fornitura e posa in opera di pulsante per comando di emergenza per ascensore montato entro apposito contenitore munito di vetro frangibile con protezione min. IP40, compreso cassette da incasso, accessori, minuterie e quant'altro per rendere il tutto a perfetta regola d'arte.							
		Piano terra (Ascensore fermata)	0,0037%	648.661,09				24,15	
79	NP20	Fornitura e posa in opera di armadio, per allocamento del contatore Enel, in vetroresina a due o più scomparti provvisti di	0,0606%	648.661,09				393,01	
80	NP36	Fornitura e posa in opera di faretti per esterno d ...	0,1905%	648.661,09				1.235,64	
81	NP28	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente	0,0407%	648.661,09				264,06	
82	NP29	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad	0,6416%	648.661,09				4.161,56	
83	NP57	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio inox, tipo MONO DOWN-UP art. 223-51-01-inox della DELTA LIGHT o similare, posta in opera ad una altezza massima di mt 3.50	0,2295%	648.661,09				1.488,72	
84	NP30	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione	0,4555%	648.661,09				2.954,88	
85	NP31	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma	0,0081%	648.661,09				52,51	
36	NP43	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;	0,3635%	648.661,09				2.358,00	
17	NP43	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;	0,4071%	648.661,09				2.640,96	
8	NP43	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;	0,3926%	648.661,09				2.546,64	
9	NP44	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;							
		Piano terra/ stanzino	0,0067%	648.661,09				43,27	
		Assistenza muraria agli impianti	0,1319%	648.661,09				855,40	
		16) Impianti meccanici							
	NP60	Ascensore di cat. "A" con sollevamento oleodinamic ...	3,9586%	648.661,09		3,96%	3,96%	25.678,14	
		17) Sistemazione esterna							
R 02.19a		Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, compr ...	0,0922%	648.661,09		1,49%	0,48%	598,30	
R 02.19a		Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, compr ...	0,0911%	648.661,09				591,10	
NP.02		Conglomerato cementizio per strutture non armate o ...	0,0711%	648.661,09				461,14	

N. d'Ordine	N. di Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità lavori eseguiti	Prezzo totale offerto	Percentuale lavori rispetto al progetto		IMPORTI	
			%	€	Prog.	Eseg.	Liquidato	Pagato
95	E 05.04a	Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di ... per fontana, fondo fioriere e muretti	0,0313%	648.661,09			202,96	
96	E 05.09a	Casserature per getti in conglomerato cementizio q ...	0,0790%	648.661,09			512,42	
97	NP35	Spandimento e configurazione a mano di terreno veg ...	0,0526%	648.661,09			341,32	
98	OM 10.13	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati..	0,0595%	648.661,09			385,86	
		18) Opera d'arte						
99	NP50	Travertino Noce a Piano Terra, delle dimensioni come da disegno	0,4005%	648.661,09	0,40%	0,40%		
Sommano i lavori a corpo			83,6860%		84,71%	83,69%	542.838,51	
oneri per la sicurezza: per lavori a corpo:							28.100,95	
TOTALE LAVORI A CORPO + ONERI SICUREZZA 4° e ULTIMO SAL							570.939,46	
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A CORPO E MISURA + ONERI SICUREZZA 4° e ULTIMO SAL							675.278,26	675.278,26
da cui detraendo l'importo dei certificati di pagamenti emessi ;								
1) - 1° rata in data 10/05/2007 per €								119.990,75
2) - 2° rata in data 13/08/2007 per €								152.098,40
3) - 3° rata in data 18/10/2007 per €								197.511,90
Sommano i pagamenti								469.601,05
RISULTA L'IMPORTO DELL'AVERE DELL'IMPRESA IN €								205.677,21
(diconsi euro duecentocinquemilaseicentosettantasette/21)								
Manfredonia, 18 febbraio 2008								
L'IMPRESA			I DIRETTORI DEI LAVORI					
 (Francesco DE CAMPO)			(Dott. Ing. Vincenzo STARACE)					
 P. P. CHIARENZA			(Dott. Arch. Salvatore CHIARENZA)					
Visto:								
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:								

ENTE APPALTANTE:

CITTA' di MANFREDONIA (Provincia di Foggia)

LAVORI: costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale lotto "N"

IMPRESA: Lo Campo Francesco con sede in Foggia e successivi atti di sottomissione in data 16/07/2007 e 15/10/2007

Certificato n. 4 per il pagamento della quarta ed ultima rata di acconto di € 202.300,82

n°	data	importo	Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.169 del d.P.R. 21/12/1999 n°554: Visto il contratto in data 30/01/2007 n° 6199 di Rep. registrato a Manfredonia in data 05/02/2007 al n.157/1 serie 1° con il quale fu appaltata all'impresa suddetta l'esecuzione dei lavori per la somma di € 556.164,26, al netto del ribasso d'asta del 22,461%, oltre ad € 29.886,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e successivo atto di sottomissione in data 16/07/2007 e 15/10/2007;	
----	------	---------	--	--

1	10/05/2007	119.990,75	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ascende a:	
2	13/08/2007	152.098,40	Per lavori eseguiti e somministrazioni fatte <i>a misura</i>	€ 99.018,11
3	18/10/2007	197.511,90	Per lavori eseguiti e somministrazioni fatte <i>a corpo</i>	€ 542.838,31
4			oneri per la sicurezza lavori <i>a misura</i>	€ 5.320,89
5			oneri per la sicurezza lavori <i>a corpo</i>	€ 28.100,95
6			per _____	
7			Totale	€ 675.278,26
8			Ribasso d'appalto	€ -
9			Rimane l'ammontare netto di	641.856,42
10			A sommare oneri per la sicurezza	33.421,84
11			Rimane l'ammontare di	675.278,26
12			Da cui detraendo:	
13			RITENUTE CONTRATTUALI:	
14			0,50% per infortuni (art.7 DM 145/2000) su:	€ 675.278,26
15			- l'ammontare dei certificati precedenti :	469.601,05
Totale €.		469.601,05	Totale delle ritenute	472.977,44
			Rimane il credito all'impresa	202.300,82

CERTIFICA

che a termine dell'art. 12 del Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di duecentoduemilatrecento/82) (diconsi euro € 202.300,82)

Manfredonia, 25 febbraio 2008

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Mario RUCHER)

COPIA 1

Assicurazioni Infortuni:
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL, sede di Foggia con posizione n° 1448418 continuativa;
Cassa Edile di Foggia: Posiz. n° 3455;
INPS sede di Foggia: Posiz. 103119439;

Oggetto: Lavori di costruzione di una tomba collettiva comunale nella zona di ampliamento del Cimitero comunale - lotto "N".
Direzione lavori 4° ed ultimo Stato d'avanzamento e prestazioni accessorie.

SPECIFICA

Delle competenze tecniche e spese da liquidare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'ing. Vincenzo STARACE e arch. Salvatore CHIARENZA, giusta convenzione di incarico sottoscritta in data 15/03/2006 al n. 5720 di Rep., per le prestazioni professionali riguardanti la direzione dei lavori, misura e contabilità e per l'attività di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs 494/96, come di seguito dettagliata:

RIEPILOGO PARCELLA:

Riferimento normativo: Tariffa Professionale ex lege 2 marzo 1949 n. 143 aggiornata con D.M. 4 aprile 2001;

IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI (CONTRATTO E SUCCESSIVE VARIANTI) AI FINI DEL CALCOLO DELL'ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI:

a)- Opere in cemento armato	€ 281.823,36;
b)- Opere edili (compreso opere elettriche per € 63.377,26)	€ 571.910,73;
Importo complessivo lavori	€ 853.734,09;

ESECUZIONE DEI LAVORI:

L'onorario è stato determinato con riferimento all'importo lordo dei lavori eseguiti (lavori + sicurezza) al 4° ed **ULTIMO SAL** pari a complessivi € 852.257,80 di cui € 281.823,36 ascrivibili alla Cat. 1g, € 557.338,72 ascrivibili alla Cat. 1b.

a)- Direzione lavori:

- Opere edili (importo lordo dei lavori ai fini del calcolo € 571.910,73)
Classe e Categoria dell'opera: **1b**
Onorario ridotto del 20% come da convenzione: € 15.071,00;
- Opere in cemento armato (importo lordo dei lavori ai fini del calcolo € 281.823/00)
Classe e Categoria dell'opera **1g**
Onorario ridotto del 20% come da convenzione: € 13.243,00;

b)- Misura e contabilità:

- Opere edili (importo lordo dei lavori ai fini del calcolo € 571.910,73)
Classe e Categoria dell'opera: **1b**
Onorario ridotto del 20% come da convenzione: € 6.947,00;
- Opere in cemento armato (importo lordo dei lavori ai fini del calcolo € 281.823/00)
Classe e Categoria dell'opera **1g**
Onorario ridotto del 20% come da convenzione: € 3.523,00;

c)- Prestazioni D. Lgs 494/96 (Coordinamento per l'esecuzione):

- Opere edili (importo lordo dei lavori ai fini del calcolo € 571.910,73)
Classe e Categoria dell'opera: **1b**
Onorario ridotto del 20% come da convenzione: € 10.765,00;
- Opere in cemento armato (importo lordo dei lavori ai fini del calcolo € 281.823/00)
Classe e Categoria dell'opera **1g**

Onerario ridotto del 20% come da convenzione:	€ 7.357,00;
Importo complessivo	€ 56.906,00;
d)- a detrarre l'acconto relativo al 1° SAL di:	€ 10.991,00;
e)- a detrarre l'acconto relativo al 2° SAL di:	€ 13.127,00;
f)- a detrarre l'acconto relativo al 3° SAL di:	€ 19.595,00;
Sommano acconti percepiti:	€ 43.713,00
Resta il credito netto di:	€ 13.193,00;
oltre contributi INARCASSA e IVA nella misura di legge	

**IL RAPPRESENTANTE
DELL'R.I.P.**

(ing. Vincenzo STARACE)



NB: 1. Gli importi dettagliati dell'onorario sono riportati distintamente sugli appositi tabulati allegati alla presente.
2 Per le prestazioni innanzi precisate è stato percepito il compenso in acconto di € 43.713,00.

RIEPILOGO ONORARIO 4° ED ULTIMO SAL

a) Direzione lavori: (Cat. 1b e 1g) Compenso professionale ridotto del 20% come da convenzione:	€ 28.314,00;
b) Misura e Contabilità: Cat. 1 Compenso professionale ridotto del 20% come da convenzione:	€ 10.470,00;
c) Prestazione D. Lgs 494/96: (Cat. 1b e 1g) Compenso professionale ridotto del 20% come da convenzione:	€ 18.122,00;
Sommano complessivamente	€ 56.906,00;
d) a detrarre acconti per 1°, 2° e 3° SAL	€ 43.713,00;
Totale somma da liquidare	€ 13.193,00;
e) contributo Inarcassa 2% su (a+b+c+d)	€ 263,86;
f) Sommano in uno	€ 13.456,86;
g) IVA al 20% su f):	€ 2.691,37;
Totale complessivo	€ 16.148,23;


**IL RAPPRESENTANTE
DELL'R.T.P.**

(ing. *Vincenzo STARACE*)



INAIL

INPS



ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le **COMUNE DI MANFREDONIA-SETTORE OO.PP. C/O ASSESSORATO OO.PP. PIAZZA DEL POPOLO 8 71043 Manfredonia (FG)**

Protocollo documento n.	3357972	del	07/03/2008
Riferimento	2083	del	12/01/2007
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20070169749541		



OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per stato di avanzamento di lavori pubblici alla data del 27/12/2007

A seguito della presentazione, in data 07/03/2008 della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il codice identificativo pratica, sopra emarginato:

appaltatore

Denominazione/ragione sociale	LO CAMPO FRANCESCO		
Sede legale	VIA SAN GIOVANNI BOSCO 59 71100 Foggia		
Sede Operativa	VIA SAN GIOVANNI BOSCO 59 71100 Foggia		
Codice Fiscale	LCMFNC50E10D643A	E-mail	
Inail Codice ditta	1448418	Inps Matricola azienda	3103119439 C.E. Codice Impresa 3435

per il cantiere

denominazione	COSTRUZIONE TOMBA COLLETTIVA SETTORE "N"		
indirizzo	VIALE CAPPUCCINI 71043 Manfredonia		

appalto

Protocollo n.	2083	del	12/01/2007	Gara d'appalto n.	
---------------	------	-----	------------	-------------------	--

committente

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE DI MANFREDONIA-SETTORE OO.PP. C/O ASSESSORATO OO.PP.		
Sede Legale	PIAZZA DEL POPOLO 8 71043 Manfredonia		

Il codice identificativo pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dalla CASSA EDILE CAPITANATA FOGGIA

Manfredonia li 07/03/2008

RICHIESTA TELEMATICA
COMUNE DI MANFREDONIA
MATTEO RUCHER

CITTA' DI MANFREDONIA
PROTOCOLLO GENERALE
07 MAR 2008
10194
CL.

letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Giovanni SPAGNUOLO



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 6887 "Costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale lotto N" del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del predetto decreto.

Li, 12.3.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maricarmen DISTANTE)



COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| All'Assessore delegato al ramo | il _____ Firma _____ |
| Al Segretario Generale - n. 1 copie - | il _____ Firma _____ |
| Al Settore "Ragioneria e Finanze" | il _____ Firma _____ |
| Al Servizio " _____ " | il _____ Firma _____ |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Spagnuolo

